



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-10/17-01/005
URBROJ: 2197/03-01-19-57
Krapinske Toplice, 05.07.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
n/p predsjednika

PREDMET: Izvješće o provedbi Projekta „Izgradnja i opremanje recikalžnog dvorišta u Krapinskim Toplicama“
- Podnosi se.-

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama“ prijavljen je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava za provedbu projekta iz Kohezijskog fonda.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Općini Krapinske Toplice za provedbu projekta odobrena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta do iznosa od 84,99999% prihvatljivih troškova.

Procjena ukupnih troškova vezanih uz dovršenje projekta kod prijave projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša utvrđena je u iznosu od 5.289.397,50 kuna, a Općini su odobrena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu odnosno u visini od 84,99999% prihvatljivih troškova, odnosno u visini do 4.353.405,34 kune. Razliku sredstava Općina je bila obvezna osigurati u Proračunu.

Nakon provedenog postupka nabave u svrhu odabira izvođača radova na izgradnji reciklažnog dvorišta kao i izvršitelja usluga promidžbenih aktivnosti započeli su radovi na izgradnji.

A) IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KRAPINSKE TOPLICE

Popis sudionika u građenju:

- 1) Investitor: Općina Krapinske Toplice
- 2) Glavni izvođač radova: Geotehnika d.o.o., Put Puntinka 33, 21425 Selca
- 3) Glavni nadzorni inženjer: Bold d.o.o., Ksaver 26, Zagreb
- 4) Voditelj projekta: Luketo d.o.o., II Litijski odvojak br 1, Zagreb

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Krapinske Toplice sastoji se od dvije etape (Etapa A-interna prometnica sa pripadajućom infrastrukturom i Etapa B – reciklažno dvorište). Izvođač radova je dana 13.06.2018.god uveden u posao. Otvoren je građevinski dnevnik, a izvođaču radova predana je sva potrebna projektna dokumentacija za izvođenje radova.

Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Krapinske Toplice (Etapa A i Etapa B) započeli su dana 14.06.2018.god., a završeni su dana 03.12.2018.god. što je evidentirano u građevinskom dnevniku. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi 4.032.305,84 kn **PO OKONČANOJ SITUACIJI**. Tijekom izvođenja radova izgradnje reciklažnog dvorišta udovoljeno je svim uvjetima iz Glavnog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu. Za izvedene radove sukladno Glavnom projektu uspješno je izvršen Tehnički pregled građevine (Etapa A i Etapa B) dana 15.01.2019.god. Uporabna dozvola za Etapu A i Etapu B izdana je dana 24.01.2019. te je postala pravomoćna 18.02.2019.god.

Uslugu vođenja projekta od prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost do realizacije projekta izvršila je tvrtka Luketo iz Zagreba. Usluga vođenja projekta iznosila je 80.000,0 kn.

Usluga stručnog nadzora nad gradnjom iznosila je 51.875,00 kn.

A) IZOBRAZNE AKTIVNOSTI O KORIŠTENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Popis sudionika:

- 1) Investitor: Općina Krapinske Toplice
- 2) GO MEDIA, Borovičlov brijeg 1, Veliko Trgovišće
- 3) Studio za dizajn i tisak ARKUŠ, Matenci 3, Donja Stubica

U sklopu projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Krapinske Toplice, a sve nakon izvedenih građevinskih radova, provedene su izobrazne aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima:

- Ukupno je realizirano 10 radionica po mjesnim odborima te 3 radionice u osnovnim školama i dječjem vrtiću. Uslugu u vrijednosti 37.800,0 kn izvršila je tvrtka Go Media iz Velikog Trgovišća.
- Tiskano je 5000 brošura o recikliranju, 115 slikovnica za djecu, 5000 letaka o korištenju obnovljivih izvora energije i 100 letaka za osobe s intelektualnim poteškoćama. Uslugu u vrijednosti 81.248,81 kn izvršila je tvrtka Studio za dizajn i tisak Arkuš iz Dinje Stubice
- Izrada WEB stranice projekta - Uslugu u vrijednosti 9.500,0 kn izvršila je tvrtka Studio za dizajn i tisak Arkuš iz Dinje Stubice

REKAPITULACIJA:

Troškovi gradnje i opremanja: 4.032.305,84 kn

Troškovi nadzora: 51.875,00 kn

Troškovi izobraznih aktivnosti i izrade web stranice: 128.548,81 kn

Troškovi nabave laptopa i projektora: 10.497,50 kn

Troškovi upravljanja projektom: 80.000,00 kn

Ostali troškovi :

(tehnički pregled, priključci, geodetski snimak, reklamna ploča i dr): 62.018,02 kn

Ukupan trošak svih aktivnosti: 4.365.245,17 kn

Ukupan iznos sufinanciranja Fonda: 3.594.115,61 kn

Osigurana sredstva u Proračunu Općine: 771.129,56 kuna



Općinski načelnik:
Ernest Svazić



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-10/17-01/005
URBROJ: 2197/03-02-19-58
Krapinske Toplice, 15.07.2019.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZZ br. 16/09, 8A/13, 6/14 i 4/18) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 18. sjednici održanoj dana 15.07.2019.g. donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o provedbi Projekta „Opremanje i izgradnja reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zvonko Očić, prof

